

Časový harmonogram prác

Stavba: Úprava verejných priestranstiev v obci Alekšince

Objekt: SO 01 - 1 Rekonštrukcia a výstavba chodníkov 1. etapa

Lehota výstavby 3 mesiace, t.j. 12 týždňov

Objednávateľ: Obec Alekšince

Zhotoviteľ: Ing. Marián Sahul STAVEKO, Nitra

Spracoval: Kmeťo

Dátum: 28. 1. 2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Lehota výstavby v týždňoch
1	2	3	4	5	7
HSV Práce a dodávky HSV					12
1 Zemné práce					7
1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m ² , -0,15400t	m ²	50,000	1
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m ²	240,000	3
3	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	23,000	2
4	122201402	Výkop v zemiaku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	117,341	2
5	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m ³	m ³	213,100	3
6	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	213,100	3
7	125703301	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst.,do 250mm s nesp.dnom	m ³	8,750	1
8	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	10,808	1
9	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	10,808	1
10	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m ³	129,407	1
11	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m ³	362,010	3
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	906,000	3
2 Zakladanie					3
13	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr.C 12/15	m ³	7,400	3
3 Zvislé a kompletne konštrukcie					5
14	311271300	Murivo nosné 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m ³	11,025	4
15	311271301	Murivo nosné 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m ³	3,925	2
16	317321116	X Rímsoy zo železového betónu tr. C 16/20 mostných konštrukcií	m ³	0,290	1
17	338171121	Osadzovanie stĺpkov oceľových plotových do výšky 2.60m zaliatím cementovou maltou	ks	5,000	1
18	348171211	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch , včítane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	9,000	2
19	553100214	Zábradlie oceľové z pozinkovaných trubiek	kg	162,800	2
20	553100220	Svorníková kotva m2 10x95	ks	16,000	2
5 Komunikácie					9
21	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m ²	74,000	2
22	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 160 mm	m ²	819,000	3
23	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m ²	m ²	906,000	7
24	5922911500	Dlažba sivá H-tvar hrúbky 6 cm	m ²	906,000	7
25	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	4,800	1
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie					7
26	915491212	Osadenie vodiac. pružku s vrstvou z betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka pružku 500 mm	m	322,000	4
27	5922903050	Pridlažba 50/25/8 cm, sivá	ks	1 288,000	4
28	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	872,000	4
29	5922924500	doplňky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	872,000	4
30	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	15,000	1

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Lehota výstavby v týždňoch
1	2	3	4	5	7
31	5922925120	doplňky obrubník cestný nábehový 100x20x15 cm farba sivá	ks	7,000	1
32	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	322,000	3
33	5922924900	doplňky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	314,000	3
34	5923001928	Štandardný žlab NW 150, c. 1, s 0,5 % spádom	ks	4,000	1
35	5923001937	Štandardný žlab NW 150, c. 10, s 0,5 % spádom	ks	4,000	1
36	5923001221	Mriežkový rošt NW 150, 1000/190/40/2, MW 31/31, tr. B 125 kN, pozinkovaný	ks	8,000	1
37	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	240,000	2
38	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	92,000	2
39	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	5,000	1
40	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	113,000	1
41	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	64,160	1
42	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	320,800	1
43	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	64,160	1
99 Presun hmôt HSV					12
44	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	810,084	12

Celkom

12